

Додаток 28
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Звіт про виконання інвестиційної програми за 12 місяців 2017 року

(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано				Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	профінансовано		освоєно			кількість	вартість, тис. грн				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
І																			
ВОДОПОСТАЧАННЯ																			
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																			
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																			
1.1																			
1.1.1	Капітальний ремонт водоводу по вул. Грібосдова ж/д переїзду до пров. Хімічного м. Маріуполь	Д160мм — 363,5м	амортизаційні відрахування	176,435	Д160мм — 363,5м	176,435	Д160мм — 363,5м	176,435	102,281	Д160мм — 363,5м	102,281	Д160мм — 363,5м	102,281	акт виконаних робіт	-	-	57,97092414	КП «МССМУ №4».	Проект виконано. Перехідний з 2016р.
1.1.2	Капітальний ремонт водоводу по пер. Ключовий від вул. Ровна до вул. М.Сибіряка	Д110мм — 1000м	амортизаційні відрахування	754,603	Д110мм — 1000м	754,603	Д110мм — 1000м	754,603	754,603	Д110мм — 1000м	754,603	Д110мм — 1000м	754,603	акт виконаних робіт	-	-	100	ТОВ "ЮБТК"	Проект виконано. Перехідний з 2016р.
1.1.3	Капітальний ремонт водоводу по вул. Уральській, пер. К.Цеткін	Д315мм — 265,45м	амортизаційні відрахування	373,117	Д315мм — 265,45м	373,117	Д315мм — 265,45м	373,117	373,117	Д315мм — 265,45м	373,117	Д315мм — 265,45м	373,117	акт виконаних робіт	-	-	100	КП «СБМУ №4».	Проект виконано. Перехідний з 2016р.
1.1.4	Придбання кореляційного течіпошукача	1 од.	амортизаційні відрахування	390	1 од.	390	1 од.	390	390	1 од.	390	1 од.	390	акт виконаних робіт	-	-	100	ФОП Стерюк А.В.	Проект виконано. Перехідний з 2016р.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.1.5	Капітальний ремонт водоводу по 27 квартири (буд. 13,8,9,28,10,14,11,15) м. Маріуполь	Д50мм — 107м, Д63мм — 265м	амортизаційні відрахування	198,135	Д50мм — 107м, Д63мм — 265м	198,135	Д50мм — 107м, Д63мм — 265м	198,135	179,766	Д50мм — 107м, Д63мм — 265м	179,766	Д50мм — 107м, Д63мм — 265м	179,766	20.03.2018р.	благоустрій	18,37	90,72904838	ТОВ "ЮБТК"	Роботи виконані 90%. Благоустрій перенесено на 2018 рік.	
1.1.6	Капітальний ремонт водоводу по пр. Будівельників від вул. Лавицького до вул. Бахчиванджі в Приморському районі м. Маріуполь	Ду900мм — 522 м	амортизаційні відрахування	4595,1	Ду900мм — 522 м	4595,1	Ду900мм — 522 м	4595,1	0	0	0	0	0	17.08.2018р.	Ду900мм — 522 м	4595,1	0	-	Проект реалізується за підтримки ЮНІСЕФ. Затримка у постачанні матеріалів.	
1.1.7	Реконструкція водопровідної насосної станції ВНС-Сартанская в м. Маріуполь — будівельно-монтажні роботи	2од. Н/а водовод Д820мм	амортизаційні відрахування	3394,1	2од. Н/а водовод Д820мм	3394,1	2од. Н/а водовод Д820мм	3394,1	1181,9	2од. Н/а водовод Д820мм	1181,9	2од. Н/а водовод Д820мм	1181,9	20.04.2018р.	будівельно-монтажні роботи	2212,2	34,82219145	ТОВ «Балабан».	Будівельно-монтажні роботи проводяться після монтажу обладнання.	
Усього за підпунктом 1.1				9683,355		9683,355		9683,355	2981,667		2981,667		2981,667			6825,67				
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																			
Усього за підпунктом 1.2																				
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																			
Усього за підпунктом 1.3																				
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																			
1.4.1	Проект "Реконструкція системи водопостачання Приморського району з встановленням підвищувальної насосної станції по вул. Флотський у м. Маріуполі"	1 од.	амортизаційні відрахування	298,086	1 од.	298,086	1 од.	298,086	130	1 од.	130	1 од.	130	експертний звіт №5589 от 16.01.2017р.	-	-	43,61157518	ФЛ СПД Голуненко В.Г.	Проект виконано. Перехідний з 2016р.	
Усього за підпунктом 1.4				298,086		298,086		298,086	130		130		130							
1.5	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																			
Усього за підпунктом 1.5																				
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																			
Усього за підпунктом 1.6																				
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																			
Усього за підпунктом 1.7																				
1.8	Інші заходи, з них:																			
Усього за підпунктом 1.8																				
Усього за розділом I				9981,441		9981,441		9981,441	3111,667		3111,667		3111,667				6825,669			
II	ВОДОВІДВЕДЕННЯ																			
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
2.1.2	Реконструкція внутрішньої мережі каналізаційної мережі — напірного колектора КНС-9 с. Покровське, вул. Транспортна, 45 Мангушський район, Донецька область	Д1020мм — 100м	амортизації йні відрахування	6 134	Д1020мм — 100м	6 134	Д1020мм — 100м	6 134	1 927	Д1020мм — 100м	1 927	Д1020мм — 100м	1 927	30.04.2018р.	Д1020мм — 100м	4 207	31,41403932	КП «СБМУ №4».	Тендерні процедури розпочато 13.09.2017р. після надходження коштів на інвестиційний рахунок.
2.1.3	Проект "Стационарна система аварійного поглинання хлору на складі хлору СБОС, м. Маріуполь"	1 од.	амортизації йні відрахування	165	1 од.	165	1 од.	165	165	1 од.	165	1 од.	165	експертний звіт №2977/є/17 от 27.09.2017р.	-	-	100	ФЛ СПД Голуєнко В.Г.	Проект виконано
2.1.5	Реконструкція каналізаційного колектора від КНС8 в Приморському районі м. Маріуполя	Д530мм — 3980м	амортизації йні відрахування	23 934,7	Д530мм — 3980м	23 934,7	Д530мм — 480м	356,7	0	0	0	0	0	експертний звіт №05-0336/17 от 16.11.2017р.	Д530мм — 480м	356,7	0	-	Була проведена повторна експертиза, сума преку змінилася на 38 916,674 тис. грн.
Усього за підпунктом 2.1				30233,9		30233,9		6655,9	2092		2092		2092						
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
Усього за підпунктом 2.2																			
2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
Усього за підпунктом 2.3																			
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
Усього за підпунктом 2.4																			
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
Усього за підпунктом 2.5																			
2.6	Інші заходи, з них:																		
Усього за підпунктом 2.6																			
Усього за розділом II				30233,9		30233,9		6655,9	2092		2092		2092						0
Усього за інвестиційною програмою				40215,341		40215,341		16637,341	5203,667		5203,667		5203,667						6825,669

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

(підпис)

Г.І.Зюмов
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" _____ 20__ року